

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ADRES INWESTYCJI: Rajgród, ul. Szkolna, woj. podlaskie
działki nr geod. 63/10, 63/26, 63/27 i część 529/7

INWESTOR: Gmina Rajgród ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród
woj. Podlaskie

**JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. arch. Jerzy W. Talaga, upr. bud. nr 194/69

inż. arch. krajobrazu Karolina Talaga

mgr inż. Artur Perkowski, upr. bud. PDL/0103/POOE/06

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

- roboty przygotowawcze, porządkowe i zabezpieczające,
- wykonanie nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych,
- wykonanie nawierzchni żwirowych,
- montaż gotowych elementów i urządzeń wraz z zakotwieniem w gruncie.

Kolejność wykonywania robót:

- uporządkowanie terenu;
- prace geodezyjne;
- prace ziemne;
- prace drogowe;
- prace budowlane (betonowe) związane z kotwieniem elementów w gruncie;
- prace montażowe zakupionych elementów i urządzeń wyposażenia plaży.

1. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

Boisko do piłki plażowej.

Amfiteatr.

Molo.

Przyłącze energetyczne.

2. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

W czasie wykonywania i po wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją projektową nie wystąpią na działce żadne czynniki mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCYCH SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA.

Nie wystąpi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. ROBOTY ZIEMNE.

Przy prowadzeniu robót sposobem ręcznym dopuszcza się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych do głębokości 1 m, bez dodatkowego zabezpieczenia.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną minimum 6 m.

6. PRACE NA WYSOKOŚCI

Nie wystąpią prace na wysokości.

7. ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE I CIESIELSKIE

Nie wystąpią prace w/w wymienione.

8. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Nie przewiduje się przy realizacji powyższego zamierzenia występowania czynników szczególnie niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu pracowników.

9. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Nie zakłada się występowania stref szczególnego zagrożenia zdrowia. Środkami zapobiegającymi niebezpieczeństwom będą: oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy oraz przestrzeganie zasad i przepisów BHP.

mgr inż. architekt Jerzy W. Talaga
upr. bud. Nr 194/69 § 5 ust. 1 pkt 1 i 2
15-665 Białystok, ul. Romiankowa 14m.1
Podlaska Izba Architektów nr Pd-0180
Okręgowa Izba Urbanistów nr WA-268
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
numer ewidencyjny PDL/BO/0164/11